



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลตาตทอง / สำนักปลัดเทศบาล/งานงบประมาณและแผน โทร. ๐ ๔๕๗๕ ๖๖๐๙

ที่ ยส.๗๒๐๐๑/ ๑๒๗๐

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง

ตามที่ เทศบาลตำบลตาตทอง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนดำเนินงานจึงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้รวบรวมผลการดำเนินงานแต่ละส่วนราชการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวบันลุ สมยาภักดิ์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายสีปະนันท์ สิ้นเต็ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล -

(นางสาวจันทรีทิรา ทาระพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลตาตทอง

ว่าที่ร้อยตรี

(พิชิต กันยาวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบลตาตทอง

ขอส่งการนายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง

(นายสุทธิพงษ์ เวชกามา)

นายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลตาตทอง

Thadthong Subdistrict Municipality
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ร.ก.	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 9-0013 สาย ถนนแจ้งสนิท - ศูนย์ศึกษาพิเศษ-ถนนอรุณประเสริฐ หมู่ที่ 8 บ้านศาลาแดง ตำบลตาตทอง จำนวน 2 ช่วง	4,779,000	4,779,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
2	โครงการจัดซื้อระบบเครื่องหอกระจายข้าวแบบไร้สาย (ติดตั้งลูกข่าย) บ้านสะเดา หมู่ที่ 5,6,13	190,800	183,884	6,916	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาตทอง หมู่ที่ 1 (สายทางจากบ้านนายสุริโย ถึง เลิงเดือนห้า) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลตาตทองกำหนด	200,000	199,500	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 (สายทางจากแยกถนนลาดยาง ถึงหนองครก) ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 280 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	151,000	150,500	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 (สายทางจากบ้านนายสมศรี ถึง ดอนปู่ตา) ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด	249,000	248,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะยาง หมู่ที่ 3 (สายทางจากอู่สมศักดิ์ ยนต์ ถึง บ้านนางพัชระพร ธรรมพันธ์) ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	146,000	146,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะยาง หมู่ที่ 3 (สายทางจากบ้านนายโอภาส ถึง บ้านนางธนพร) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	150,000	149,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 (สายทางข้างวัดหนองแฝก ถึง นานายสมาน สอดศรี) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หูข้าง คสล. 0.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.25 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	115,000	115,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 สายทางจากถนนอรุณประเสริฐ - ข้างโรงเรียนหนองแฝก-ลาดยางคอนสาย(ตอนอรุณประเสริฐ-หลังป่าช้า) ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หูข้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 311 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่แบบแปลนที่กำหนด	180,000	179,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา หมู่ที่ 5 (สายทางซอยแสนแสบ) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 1 ข้างกว้าง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 116 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	83,000	83,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสะเดา หมู่ที่ 5 สายทางจากถนนลาดยาง (หน้าศูนย์เรียนรู้ 17 ไร่) ถึงบ้าน นายปัญญา หาไชย ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร ลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	90,000	90,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 สายทางจากที่ดินนายสัมพันธ์ โพนแดง ถึง สามแยกวัดป่าสะเดา ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 85.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หูข้าง คสล. พื้นที่ 2.25 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 344.25 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	212,000	211,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 7 สายทางตอนจวนด้าง ถึงหลังวัด ผิวจจรกรกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	299,000	298,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 8 สายทางซอยฤทธิพิศ ผิวจจรกรกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร รายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด	299,000	298,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
15	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 สายทางจากที่ดินนางจุมจี น้อมเกล้าฯ ถึงนางนวลศรี เวชกามา ปริมาณงาน (1) วางท่อระบายน้ำคสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก. 0.80 เมตร จำนวน 183 ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 21 บ่อ (2) ก่อสร้าง คสล.ผิวจจรกร กว้าง 3 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 354 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	435,000	435,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 สายทาง หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง ถึง หน้าโรงเรียนผู้สูงอายุ ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก. 0.80 เมตร จำนวน 78 ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลน	396,000	395,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ก.ม.3 หมู่ที่ 10 สายทางข้างวัดบ้านกิโลสาม (ทิศตะวันออก) เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม ผิวจจรกรกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร รายละเอียดแบบแปลนตามที่กำหนด	181,000	180,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน กม.3 หมู่ที่ 10 สายทางจากแยกดงไถ่กองถึง ถนน คสล.เดิม บ้านนางยุพา เวชกามา ผิวจจรกรกว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	119,000	119,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
19	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดทอง หมู่ที่ 11 สายทาง(แจ้งสนิท-ดอนจาน-หนองบัวโจ่ง) ตอน คสล.เดิมถึงหนองบัวโจ่ง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508 ตารางเมตร รายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด	299,000	298,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 12 สายทาง ทางเข้าวัดป่าสามัคคีปัญญาสรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน	88,000	88,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 12 สายทางบ้านนายเริ่มประดิษฐ์ – หลังโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ (ตอนลาดยางคอนสาย – หลังโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	216,000	215,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา หมู่ที่ 13 สายทางหลังพลังงานจังหวัดยโสธร ถึง สี่แยกทางไปตำบลสิงห์ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	147,000	147,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสะเดา หมู่ที่ 13 สายทาง จากสะพานหนองซอน ถึง กุดปลาข้าว ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน	84,000	84,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
24	โครงการต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	105,900	10,500	900	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกิโลสาม หมู่ที่ 10 ตำบลตาดทอง สายทาง จากบ้าน ร.ต.อ.รังสีทิ มาตย์เหลือง ถึงบ้านนายสรรทัด วิวรรณพงษ์	497,000	462,000	35,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลตาดทอง สายทางบ้านนางคำปุ่น สุวรรณมณี	244,000	231,000	13,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ตำบลตาดทอง สายทาง แจ้งสนิท(ซีเพ็ค) ถึง นา นายบุญเรือง บุญเต็ม	257,000	217,000	40,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ภายในศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(17ไร่)	67,000	64,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านตาดทอง หมู่ที่ 11 ตำบลตาดทอง สายทางจากบ้านนางพรศรี ถึง สามแยกดอนจาน	298,000	296,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 ตำบลตาดทอง สายทาง จากหนองครก ถึง นานายวิทยา ทาสมบูรณ์	447,000	445,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 ตำบลตาดทอง สายทาง หลังวัดจากบ้านนางอรดี เวชกามา ถึง สุดซอย	175,000	171,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 7 ตำบลตาดทอง สายทาง จาก ถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนางบุญ สิทธิเศษ	170,000	167,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตาดทอง สายทาง จากหมู่บ้านไปหนองหลวง	220,000	210,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดทอง สายทาง ข้างโรงน้ำ	126,000	126,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา หมู่ที่ 13 ตำบลตาดทอง สายทางจากสำนักงานพลังงานยโสธรถึงถนนไปตำบลสิงห์	138,000	135,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลตาดทอง สายทาง จากบ้านนางสุภาพร ปานพิมพ์ ถึง ถนนไปบ้านโนนทรายงาม	122,000	118,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลตาดทอง สายทางภายในศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (17ไร่)	199,000	194,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ตำบลตาดทอง สายทาง ข้างบ้านนางเล็ก หมายศรี (จากบ้านนายสุพจน์ มาศเกษม ถึง บ้านนายบุญล้อม สอดศรี)	133,000	130,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ตำบลตาดทอง สายทาง จากข้างลำห้วยกุดปลาข้าวต่อจากเดิม ถึง สุดคลองอีสานเขียว	292,000	285,000	7,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ตำบลตาดทอง สายทางจากสามแยกนายทองคำ พลเยี่ยม ถึงนา ร.ต.อ.สุรินทร์ นามโย	50,000	41,000	9,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านดอนมะยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาดทอง สายทางจากบ้านนางลำไย ถึงอยู่ข้างเปี้ยก	158,000	158,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านดอนมะยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาดทอง สายทางจากบ้านนายเลียม ศรีสุวรรณ ถึง บ้านนายใจกล้า พุทธิรักษา	264,000	264,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตาดทอง สาย จากวัดอัมพวันเหนือ ถึง สี่แยกร่องระบายน้ำหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง	160,000	160,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
44	โครงการขยายขอบไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลตาดทอง สายทางจากปากทางคุ้มน้อยสุรินทร์ ถึงศาลาประชาคมหมู่บ้าน	169,000	169,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
45	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 สายจากหลังวัดบ้านคอนสาย ถึงสามแยกไปหนองครก	98,900	98,900	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
46	โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 7	218,000	215,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
47	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดทอง สายทางจากถนนแจ้งสนิทไปบ้านเอื้ออาทร	236,000	230,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
48	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลตาดทอง สายทาง จากบ้านนางสัมพันธ์ สาระคำ ถึงบ้านนางมณี สาระคำ	92,000	89,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านสะเดา	1,000,000	834,000	166,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
50	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดทุ่งสะเดา)	500,000	421,500	78,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
51	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	120,000	120,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
52	โครงการเพิ่มศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	30,000	25,888	4,112	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
53	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบสถานศึกษา	20,000	20,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
54	โครงการอบรมการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย	5,000	0	5,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
55	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 3 แห่ง)	943,890	805,266	138,624	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
56	จัดซื้ออาหารเสริมนม	993,486	946,727.22	46,758.78	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
57	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (สนับสนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 2 แห่ง)	1,116,000	1,037,778	83,622	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
58	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด	230,000	190,000	40,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
59	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	20,000	20,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
60	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลตาตทอง	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
61	โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ตำบลตาตทอง	30,000	30,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
62	โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อชุมชนสัมพันธ์	20,000	20,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
63	โครงการแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด	50,000	40,000	10,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
64	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานอื่น	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
65	โครงการจัดงาน “เทศกาลจุดไฟตุ้มกายโสธร”	30,000	29,980	20	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
66	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาตทอง	350,000	331,062.80	18,937.20	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
67	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	0	100,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
68	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	30,000	28,640	1,360	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
69	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	15,000	0	15,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
70	โครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตภาวนา	15,000	0	15,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
71	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	5,000	0	5,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
72	โครงการสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
73	โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟโยธธ	15,000	15,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
74	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญพะเวด) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
75	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญพะเวด) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
76	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญพะเวด) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
77	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญพะเวด) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
78	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญพะเวด) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
79	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญพะเวด) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
80	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญพะเวด) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
81	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญพะเวด) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
82	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญพะเวด) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
83	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญสงฆ์น้ำพระเจ้าใหญ่องค์ที่วัดวิไลนาราม กม.3	15,000	15,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
84	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญสงกรานต์น้ำอ้อยหลวงพ่อดองสัมฤทธิ์บ้านสะเดา อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	15,000	15,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
85	โครงการร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาตอง อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	57,000	57,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
86	โครงการร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาตอง อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	57,000	57,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
87	โครงการร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟทะเลบ้านหนองแฝก อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	150,000	149,952.80	47.20	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
88	โครงการร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาตอง อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	67,000	67,000.00	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
89	โครงการร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาตอง อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	200,000	199,942.80	57.20	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
90	โครงการงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	100,000	91,240	8,760	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด
91	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
92	โครงการฝึกอบรมแม่ครัวท้องถิ่นอาสาสมัครตำบลตาตอง	30,000	19,342	10,658	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด
93	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,100,000	12,149,200	950,800	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด
94	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,900,000	2,842,800	1,057,200	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
95	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	33,000	27,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
96	เงินสำรองจ่าย	230,544	44,810	179,124	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทุกส่วนราชการ
97	เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	64,610	64,600.69	9.31	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
98	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบล ตาดทอง	400,000	400,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
99	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติแหล่งน้ำสาธารณะ	30,000	0	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
100	โครงการปลูกพืชพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชดำริ	20,000	2,590	17,410	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองส่งเสริมการเกษตร
101	โครงการปลูกพืชพันธุ์ไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	20,000	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองส่งเสริมการเกษตร
102	โครงการรกรักน้ำ รกรักป่า รักษาแผ่นดิน	20,000	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองส่งเสริมการเกษตร
103	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	40,000	12,430	27,570	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองส่งเสริมการเกษตร
104	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย	30,000	24,235	5,765	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
105	โครงการส่งเสริมสนับสนุนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด	20,000	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
106	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	10,000	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
107	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	70,000	53,200	16,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
108	โครงการเสริมสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
109	โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	30,000	25,670	4,330	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
110	โครงการเคาะประตูเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	10,000	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
111	โครงการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส	50,000	0	50,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
112	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ	100,000	0	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
113	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	520,000	490,000	30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
114	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	100,000	0	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
115	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	10,000	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
116	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม 5ส	5,000	0	5,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
117	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน	10,000	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
118	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	5,000	1,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
119	โครงการคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม	10,000	0	10,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
120	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	5,000	0	5,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
121	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	10,000	0	10,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
122	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	5,000	0	5,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
123	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	5,000	0	5,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
124	โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม	5,000	0	5,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
125	โครงการจัดทำแผนชุมชน	5,000	0	5,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
126	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	19,963	37	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด
127	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	5,000	0	5,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
128	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลตาตอง	30,000	0	30,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
129	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	0	5,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
130	โครงการวันเทศบาล	5,000	0	5,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
131	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร	300,000	190,385	109,615	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
132	โครงการสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ	20,000	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
133	โครงการงานประเพณีสงกรานต์ตูกองข้าวน้อย	100,000	91,240.00	8,760	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
134	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวตูกองข้าวน้อย	30,000	0.00	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
135	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยตูกองข้าวน้อยตำบลตาตอง	30,000	19,342.00	10,658	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
136	โครงการป้องกันภัยยาเสพติด	30,000	16,800	13,200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
137	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสถานการณ์ต่างๆ	30,000	0	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
138	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ	120,000	64,750	55,250	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
139	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	30,000	12,500	17,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
140	โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง	10,000	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองส่งเสริมการเกษตร
141	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	10,000	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองส่งเสริมการเกษตร
142	เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์	26,900	26,500	400	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
143	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,000	24,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด
144	เก้าอี้ทำงาน	4,200	4,200	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด
145	โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	6,500	6,500	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด
146	เก้าอี้ทำงาน	5,800	5,800	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองคลัง
147	เครื่องนับธนบัตร	3,000	3,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองคลัง
148	เครื่องนับเหรียญ	3,000	3,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองคลัง
149	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	12,000	12,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองคลัง
150	ตู้เอกสาร	171,000	171,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองคลัง
151	จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก 4 พุต พร้อมกระจก	5,900	5,900	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด
152	จัดซื้อพระประจำวันเกิด(แบบหยอดเหรียญบริจาค)	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
153	ลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่	16,000	16,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด
154	ระบบเครื่องหอกระจายข่าวแบบไร้สาย	247,000	246,855	145	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองช่าง
155	รถจักรยานยนต์	54,600	54,600	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองคลัง

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
156	เทปวัดระยะล้อเลื่อน	3,000	3,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
157	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	24,000	24,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
158	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	48,000	48,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
159	ตู้เย็น	6,100	6,100	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
160	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	8,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
161	ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด)	200,000	190,640	9,360	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
162	เก้าอี้ทำงาน	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
163	ตู้ไม้	22,000	22,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
164	โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	11,800	11,800	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
165	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	24,000	24,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
166	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000	15,980	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
167	จอแสดงภาพ	6,600	6,580	20	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
168	เลื่อยโซยนต์	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
169	เครื่องตัดหญ้า	19,000	19,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
170	เครื่องคอมพิวเตอร์	24,000	24,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
171	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	24,000	24,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
172	เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน	6,000	5,400	600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
173	รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบนรถฉุกเฉิน	40,000	40,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
174	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	47,500	47,500	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
175	เครื่องคอมพิวเตอร์	48,000	48,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
176	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	72,000	72,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ
177	ค่าตัดแปลงรถบรรทุกขยะ	500,000	0	500,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
178	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสุขาบริเวณธาตุก่องข้าวน้อย	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
179	โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	16,000	16,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
180	อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	6,000	6,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
2. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ
3. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. เทศบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านเสียงตามสายก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้
-